

安徽500千伏海北智能变厂内整体调试进展顺利

500千伏海北变电站是国家电网公司2011年重点建设的智能化变电站工程，该站厂内整体调试工作于7月19日在国电南瑞公司进行，至8月18日，海北变500千伏区域保护设备厂内联调测试全部结束，联调工作进展顺利。

海北500千伏变电站是安徽送变电工程公司承建的首座500千伏电压等级的智能化变电站。为保证联调工作的顺利进行，给现场调试工作打下坚实的基础，安徽送变电公司抽调2名调试技术骨干，全程跟踪配合南瑞、四方等厂家进行设备联调测试，积极协调各厂家和设计院，及时更改设计中存在的问题，把不足消除在联调阶段。本次联调的主要内容是站控层和过程层网络的配置和通信，各厂家IED互操作一致性的测试，间隔的整体传动，模拟量采样精度等内容。

目前，海北变500千伏保护装置设备联调已结束，正准备发往工程现场。参与厂内调试各方争取在本月底完成包括20千伏保护设备的所有联调测试，努力为现场电气安装调试争取时间。（高运动 余亚江）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/20453.html>