

## 辽宁公司：500千伏蒲辽线基础分部工程顺利转序验收

4月14日，辽宁公司500千伏蒲辽送电线新建工程基础分部工程完成了全部验收基础接地连板的焊接，顺利转序，标志着500千伏蒲辽送电线新建工程正式转入杆塔组立施工阶段。

500千伏蒲辽送电线新建工程线路起点为500千伏蒲河变电站，终点为500千伏辽中变电站，路径总长度为87.258千米，涉及杆塔233基。辽宁省电力建设工程质量监督中心站于4月7日至4月8日组织质量监督工程师，对500千伏蒲辽送电线新建工程铁塔组立前阶段进行了质量监督检查。检查组通过现场施工资料及施工实物质量验收，一致认定施工单位在质量控制过程中执行了三检制，基础相关验评记录较完整，填写真实；对各类各项基础尺寸控制较好，现场实查实测数据与相关记录填写数据基本一致，能够说明工程质量状况，工程实体观感较好。并提转序的必要条件一项：铁塔组立前必须完成接地连接板的焊接。

目前送变电公司施工项目部已经按照质量监督中心站的要求完成了转序最终必要条件，并通过监理单位审核，顺利完成转序。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/11576.html>