

湘江电力集团总经理带队赴白音华自备电厂机组项目考察指导工作

7月19日至7月24日，集团总经理陈玲携公司部分主管一行5人赴内蒙古白音华自备电厂机组项目考察指导工作。

白音华自备电厂位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区内，交通运输便利，地理位置优越，为国家电投依托建成的霍林河循环经济示范工程。项目建设2×350MW超临界燃煤直接空冷汽轮发电机组，同步建设脱硫、脱硝设施，并预留扩建条件，最终建成规模5×350MW超临界燃煤空冷汽轮发电机组。

湘江电力集团承建标段系白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程5#标段，工程造价2.23亿元，范围为全厂公用系统建筑工程、厂前区建筑工程。

7月20日上午，项目部经理付智勇主持召开了现场考察座谈会。集团总经理陈玲及同行的各位主管人员、项目部负责人石新可出席了此次会议。项目部对集团总经理一行莅临指导工作表示热烈欢迎！座谈中，项目部负责人就目前工程进展情况向集团领导做了详细汇报：该项目于2017年3月初进场开展施工准备工作，2017年3月31日完成全厂五通一平，2018年5月8日主厂房浇筑第一罐混凝土，2018年6月29日#1锅炉钢结构开始吊装，2018年8月28日#2锅炉钢结构开始吊装。截止目前，#1锅炉钢结构完成80%；#2锅炉钢架完成70%；#1、#2主厂房A排结构到顶，行车梁、屋架吊装完，两台汽轮机基座施工完成；#1主厂房BC排33层浇筑完成；烟囱到顶，航标漆施工完；输煤系统及其他附属结构与主体工程同步推进。

在深入项目施工现场之前，项目部负责人组织了一场关于“入场安全须知”的安全教育培训。

随后，在项目负责人的陪同下，集团总经理陈玲一行5人前往施工现场进行深入考察。据介绍，厂外办公区与厂内施工区实行区域分离管理，进入施工现场的所有人员必须先学习入场安全须知后方可入内。施工场地全面实施工程分层施工管理，项目正式开工前，全厂地下管网和厂区道路全部施工完成，采用先地下、后地上、先深后浅的施工路径，分区、分层、模块化组织施工。分层施工模式大幅减少了交叉作业行为，降低了施工安全风险，有效提升了工程质量精细控制水平。5#标段全厂公用系统建筑工程、厂前区建筑工程施工井然有序、规范整齐，四周建有永临结合施工道路，道路两侧铺设碎石，干净整洁；裸露地面全部覆盖防尘网，绿色施工降尘；锅炉钢架安装、空冷柱砼外观工艺美观；安全文明施工宣传标语及安全警示标语醒目；物料、设备摆放定置化管理。

集团总经理陈玲对白音华自备电厂机组项目建设给予了充分肯定，对项目部全体工作人员共同努力，攻坚克难，确保工程安全、质量、进度全面受控表示十分满意！希望在今后的工作中继续严格落实工程创优和达标投产规划，保安全、提质量、抓进度、控风险，全力争创国家优质工程奖。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/155704.html>