

来宾仙鹤纸业项目生物质锅炉水压试验一次成功

9月1日，由一分公司承建的来宾仙鹤纸业项目1*90t/h高温高压CFB生物质锅炉水压试验一次成功，工艺质量等各项技术指标均达到规范要求，顺利通过广西特种设备检验研究院柳州分院验收。水压试验一次成功，标志着项目重要里程碑节点顺利达成。



验收当天，由特检院、建设单位、施工单位、监理单位组成的验收小组到现场开展系列验收工作。水压试验于当天上午9时开始打压，9时20分升至1.35MPa，观察10分钟后升至工作压力10.78MPa，保压20分钟继续升至试验压力13.50MPa；稳压20分钟，系统压力保持不变，无变形及漏水现象。11时40分，经验收小组同意泄压回到工作压力再严谨观察30分钟后，当场宣布水压试验合格、通过验收，验收小组对试验结果进行了签字确认。

下一步，项目部将乘势而上，鼓足干劲，持续深化“三力”提升，全力冲刺后续锅炉浇筑、保温和点火吹管等节点目标。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/200072.html>