

即将竣工！安徽郎溪生物质热电联产三期项目锅炉安装工程顺利推进

近日，郎溪理昂生物质热电联产三期项目锅炉及附属系统安装工程在安徽省宣城市郎溪县十字园区经都产业园正式开工。该项目由苏华建设集团有限公司承建。工程规模包括新建1×220t/h高温高压循环流化床生物质锅炉及配套工程，预计于2025年4月20日竣工。



项目施工过程中，项目部严格按照公司管理程序进行质量管理、安全管理、进度管理和资料管理，确保项目高效有序进行。面对锅炉布置在池塘旁、除尘器位置紧凑、施工吊装空间狭小及工期紧张等难题，项目部通过优化布局、灵活调整施工方案等措施，有效解决了施工难题。



目前，项目进展顺利，3#锅炉已完成烘炉、酸洗，三期系统高、低压均已受电，辅机系统已安装完毕并进行调试前准备，热控部分安装累计完成90%，锅炉吹扫前的准备工作也在有序进行。项目部的积极沟通和协调得到了甲方的高度赞誉。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/224238.html>