

云南五台山风电项目克服困难推进施工进度

8月份以来,受云南地区雨季影响,云南五台山风电项目施工现场山区道路出现多处积水,土石方和材料的运输非常困难,施工进度受到影响。

云南项目部积极采取措施,通过多方协调,克服喀斯特地貌岩石破碎施工的困难,缩短土石方外运的距离,保障施工道路的畅通,不断推进施工进度。



场平现场



施工现场全景

截至8月26日,升压站的场平工作已经完成,综合楼完成基础垫层的浇筑,水泵房和门卫室也完成基础放线工作,挡土墙基本完成砌筑,正在进行围墙砌筑。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/82206.html>