

山西新能源“五大风电项目”风机基础浇筑全部完成

9月5日，随着平鲁风电项目最后一台风机基础历经12小时连续作业顺利浇筑完成，山西新能源“五大风电项目”140台风机基础浇筑圆满收官。

山西新能源平鲁、泽州二期、五寨、应县、定襄“五大风电项目”自2019年底陆续开工建设以来，在上级公司的大力支持与帮助下，先后经历并克服新冠肺炎疫情及2020年降雨量偏多等不利因素影响。山西新能源按照山西公司《五大风电项目建设方案》，积极落实施工计划，密切跟踪偏离项，通过约谈及主动帮助解决问题等方式，加强现场施工组织力量，增加施工机械及人员，及时纠偏，先后克服平鲁项目冬季基础施工措施现场监督、五寨项目桩基进展缓慢、定襄项目大规模爆破作业、长期降雨各项目现场施工条件恶劣等困难。

疫情期间，山西新能源强力推动各项目现场施工进度，充分发扬“钉钉子”及“三千五皮”精神，利用春节期间不放假、公司领导驻点项目等有效措施，最大程度减少疫情防控对工程建设带来的影响，实现疫情期间封闭连续施工，创造出泽州二期28天浇筑14台风机基础、五寨项目一周完成17个平台开挖的“山西速度”。

后疫情时期，面对现场阻工问题的集中爆发，山西新能源主要领导亲赴现场协调，多渠道、多方案、多频次加强现场沟通协调力度，充分依靠政府力量，有效保障各项目风机基础浇筑安全质量。各项目部严格按照做精品、保安全、盯难点、勇攻坚要求，对项目的安全、质量、进度进行全方位管控，按时按质完成风机基础浇筑既定计划任务，为下一阶段工作争取了时间。

下一步，山西新能源将不断攻坚克难，持续推动各项目工程建设安全、优质、高效完成项目建设目标，努力打造精品工程，全力以赴打赢“五大风电项目”按期投产攻坚战。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/161303.html>