

赤峰远景零碳氢氨项目低温液氨储罐气顶升圆满成功



9月12日上午，中国空分工程有限公司（以下简称“中国空分”）承接的赤峰远景零碳氢氨项目低温液氨储罐气顶升圆满成功！



为确保气顶升圆满完成，项目部周密部署，详细制定实施方案，提前列明气顶升关键作业点位，安排好相应的工作人员，为气顶升作业有序推进奠定了基础。全体人员勇担责任使命，党员突击队率先垂范，充分发挥先锋模范作用。凌晨6点北方的天刚蒙蒙亮，全体人员已经集合，进行技术交底和分工再确认，快速到达各点位准备就绪；6点58分准时开始气顶升，储罐底风机飞转，储罐顶人影忙碌，储罐内穹顶爬升，如擎天巨盾稳稳向上而起。

在严格安全和质量的前提下，通过全体人员的团结协作，最终，历时整整2小时58分钟，经过23.5米的平稳上升，穹顶于9点56分精确地与罐顶承压环完美契合，穹顶最高点距地面达31.759米，一次性顺利顶升到位。

该项目于今年2月21日正式开工建设，目前设计工作已基本完成，采购及施工进度均已完成大半，正稳步推进。本次气顶升作业的圆满完成，为该项目主体施工按下“快进键”，项目进入内罐施工阶段。项目建成后将是中国空分践行国家“双碳”战略、深耕低温储罐领域的又一典型工程，为助力当地打造零碳化工园区、加快建设绿色工业体系持续贡献空分力量！

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/215531.html>