

安徽送变电公司完成 $\pm 800\text{kV}$ 复奉线停电检修

9月13日，为期两天的特高压 $\pm 800\text{kV}$ 复奉线（安徽段）单极停电检修工程圆满完成。

结合国网公司停电计划安排，安徽送变电工程公司高度重视、超前谋划，积极部署 $\pm 800\text{kV}$ 复奉线停电检修工作，成立了 $\pm 800\text{kV}$ 复奉线停电检修工作领导小组，多次召开检修工作会，对检修工作进行全面部署安排，提出明确要求，汇总线路缺陷，进行现场查勘和危险点分析，制定切实可行的检修方案。检修中，送变电公司要求安全、生产技术人员要深入检修现场，进行安全监督与技术指导，督促作业人员严遵安全规程、坚持标准化作业，确保此次检修工作圆满、优质、高效地完成。

特高压 $\pm 800\text{kV}$ 复奉线极 端单极停电两天，安徽送变电公司共投入70余人，完成了12基杆塔，12处缺陷的消除以及3处极 端跳线管母的检查工作，消缺工作内容主要是处理光缆预绞丝散股、防振锤滑移、金具缺销子等零星缺陷与其他附属设施的检查工作。（陈君）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/22367.html>