江西：吉安电力公司井与冈山配网改造初告战捷

8月28日，随着井冈山干部学院最后一根电缆敷设完成，吉安供电公司对井冈山的配网改造工程顺利完成电缆敷设部分。这也标志着吉安公司井冈山配网改造初告战捷。

据悉，井冈山配网改造工程是吉安公司于2010年年底开始计划投资3500多万元用于改造和新建井冈山市10千伏中压配网改造工程。工程将新建和改造4条10千伏线路，分别是市政府—茨坪II线、干部学院线、井秀线和博物馆—北秀线。

目前，工程土建部分电缆沟道及电缆井已完成9000余米，完成率100%；环网柜已完成14台，完成率82%；箱变基础完成7台，完成率100%。电气部分已完成电缆敷设16000余米，完成率达100%。

下一步安排进行电缆试验、环网柜内电缆终端头安装等工作，初步定于9月16日至9月27日停电将新建电缆线路及环网柜接入井冈山茨坪配网系统，同步将原线路负荷转移至新建电缆线路环网柜内，预计9月28日所有电气施工全部完工。

改造后，井冈山市配网线路将全面实现“手拉手”，对保障井冈山市的电力供求发挥重要的作用。(李超然）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/21401.html